CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU
PROPONENTE / TOMADOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

DESCRIÇÃO DO LOTE
Sede II da SSP-DF / SDN - Asa Norte, Brasília - DF.

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO EMPREENDIMENTO
Edifício Sede II da SSP-DF

DESCRIÇÃO DO LOTE
Sede II da SSP-DF / SDN - Asa Norte, Brasília - DF

Falta distribuir:					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
vazio	1	SEDE II SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚ	R$ -	% Período:	1,69%	3,84%	3,68%	9,71%	7,84%	3,43%	1,46%	3,98%	1,94%	3,41%	3,61%	3,10%	4,83%	3,54%	4,78%	9,27%	5,14%	6,71%	6,34%	5,29%	4,37%	1,93%	3,01%	0,98%
Linha					R$ 254.403,03	R$ 576.981,03	R$ 102.762,59	R$ 1.459.509,41	R$ 1.192.969,11	R$ 515.294,14	R$ 219.210,77	R$ 597.409,93	R$ 291.342,28	R$ 362.113,62	R$ 543.079,02	R$ 466.152,40	R$ 726.198,82	R$ 531.602,59	R$ 717.803,28	R$ 1.393.313,94	R$ 772.224,82	R$ 1.007.426,64	R$ 952.834,53	R$ 794.901,64	R$ 656.556,46	R$ 289.710,40	R$ 452.676,17	R$ 147.499,37
calculada	1.1.	SERVIÇOS: AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R$ 1.522.277,71	% Período:	1,00%	4,00%	1,00%	9,00%	8,00%	3,00%	1,00%	4,00%	2,00%	2,00%	4,00%	3,00%	5,00%	4,00%	4,00%	9,00%	5,00%	7,00%	7,00%	6,00%	5,00%	2,00%	3,00%	1,00%
Linha					R$ 15.222,78	R$ 60.891,11	R$ 15.222,78	R$ 137.004,99	R$ 121.782,22	R$ 45.668,33	R$ 15.222,78	R$ 60.891,11	R$ 30.445,55	R$ 30.445,55	R$ 60.891,11	R$ 45.668,33	R$ 76.113,89	R$ 60.891,11	R$ 60.891,11	R$ 137.004,99	R$ 76.113,89	R$ 106.559,44	R$ 106.559,44	R$ 91.336,66	R$ 76.113,89	R$ 30.445,55	R$ 45.668,33	R$ 15.222,78
calculada	1.2.	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	R$ 843,49	% Período:	100,00%																							
Linha					R$ 843,49																							
calculada	1.3.	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	R$ 843,49	% Período:																								100,00%
Linha																												R$ 843,49
calculada	1.4.	LIMPEZA PERIÓDICA	R$ 51.544,39	% Período:	4,35%	2,17%	2,17%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,32%
Linha					R$ 2.241,77	R$ 1.120,89	R$ 1.120,89	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.241,77	R$ 2.225,39
calculada	1.5.	ART	R$ 261,44	% Período:	100,00%																							
Linha					R$ 261,44																							
calculada	1.6.	CANTEIRO DE OBRA	R$ 169.098,71	% Período:	100,00%																							
Linha					R$ 169.098,71																							
calculada	1.7.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 56.142,15	% Período:	100,00%																							
Linha					R$ 56.142,15																							
calculada	1.8.	LOCAÇÃO DE OBRA	R$ 10.592,69	% Período:	100,00%																							
Linha					R$ 10.592,69																							
calculada	1.9.	EQUIPAMENTOS	R$ 26.330,38	% Período:										7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	15,38%	7,69%		7,69%		7,69%	7,69%	7,69%		7,69%
Linha														R$ 2.025,41	R$ 2.025,41	R$ 2.025,41	R$ 2.025,41	R$ 2.025,41	R$ 4.050,83	R$ 2.025,41		R$ 2.025,41		R$ 2.025,41	R$ 2.025,41	R$ 2.025,41		R$ 2.025,41
calculada	1.10.	CORTINA DE ESTACAS	R$ 514.969,04	% Período:		100,00%																						
Linha						R$ 514.969,04																						
calculada	1.11.	PAREDE DE CONTENÇÃO	R$ 80.478,91	% Período:			50,00%	50,00%																				
Linha							R$ 40.239,45	R$ 40.239,45																				
calculada	1.12.	ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS	R$ 36.423,06	% Período:					100,00%																			
Linha									R$ 36.423,06																			
calculada	1.13.	ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME	R$ 541,25	% Período:						100,00%																		
Linha										R$ 541,25																		
calculada	1.14.	ESCAVAÇÃO DO SUBSOLO	R$ 46.179,47	% Período:			100,00%																					
Linha							R$ 46.179,47																					
calculada	1.15.	REATERRO	R$ 256,96	% Período:								100,00%																
Linha												R$ 256,96																
calculada	1.16.	BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	R$ 247.501,13	% Período:				100,00%																				
Linha								R$ 247.501,13																				
calculada	1.17.	ESTACAS	R$ 2.065.044,12	% Período:				50,00%	50,00%																			
Linha								R$ 1.032.522,06	R$ 1.032.522,06																			
calculada	1.18.	BLOCOS	R$ 466.842,78	% Período:						100,00%																		
Linha										R$ 466.842,78																		
calculada	1.19.	VIGAS BALDRAME	R$ 201.746,23	% Período:							100,00%																	
Linha											R$ 201.746,23																	
calculada	1.20.	RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 168.249,83	% Período:									100,00%															
Linha													R$ 168.249,83															
calculada	1.21.	RESERVATÓRIO DE SPRINKLERS	R$ 79.975,96	% Período:								100,00%																
Linha												R$ 79.975,96																
	1.22.	RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO	R$ 145.661,44	% Período:																					100,00%			
Linha																									R$ 145.661,44			
calculada	1.23.	PILARES	R$ 393.423,82	% Período:								24,58%		24,41%		24,41%		24,41%			2,18%							
Linha												R$ 96.710,37		R$ 96.045,59		R$ 96.045,59		R$ 96.045,59			R$ 8.576,69							
calculada	1.24.	VIGAS	R$ 930.016,59	% Período:								24,88%		24,88%		24,88%		24,88%			0,49%							
Linha												R$ 231.355,29		R$ 231.355,29		R$ 231.355,29		R$ 231.355,29			R$ 4.595,43							
calculada	1.25.	LAJES MACIÇAS E ESCADAS	R$ 358.235,26	% Período:									25,24%		24,92%		24,92%		24,92%									
Linha													R$ 90.405,12		R$ 89.276,71		R$ 89.276,71		R$ 89.276,71									
calculada	1.26.	LAJES PROTENDIAS	R$ 1.337.530,01	% Período:											28,57%		28,57%		28,57%	14,29%								
Linha															R$ 382.151,43		R$ 382.151,43		R$ 382.151,43	R$ 191.075,72								
calculada	1.27.	ESCORAMENTOS	R$ 22.723,07	% Período:											28,57%		28,57%		28,57%	14,29%								
Linha															R$ 6.492,58		R$ 6.492,58		R$ 6.492,58	R$ 3.245,32								
calculada	1.28.	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	R$ 125.978,48	% Período:								100,00%																
Linha												R$ 125.978,48																
calculada	1.29.	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS DE LAJES	R$ 249.506,77	% Período:												33,33%		33,33%		33,34%								
Linha																R$ 83.165,84		R$ 83.165,84		R$ 83.175,10								
calculada	1.30.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSO DE ELEVADOR	R$ 5.330,05	% Período:												100,00%												
Linha																R$ 5.330,05												
calculada	1.31.	Estrutura metálica - Marquise	R$ 50.949,86	% Período:														100,00%										
Linha																		R$ 50.949,86										
calculada	1.32.	ALVENARIAS - SUBSOLO	R$ 135.775,90	% Período:															100,00%									
Linha																			R$ 135.775,90									
calculada	1.33.	ALVENARIAS - TÉRREO	R$ 122.727,53	% Período:																100,00%								
Linha																				R$ 122.727,53								
calculada	1.34.	ALVENARIAS - 1 PAV	R$ 108.619,46	% Período:																	100,00%							
Linha																					R$ 108.619,46							
calculada	1.35.	ALVENARIAS - 2 PAV/ BARRILETE/ COBERTURA	R$ 159.753,01	% Período:																		100,00%						
Linha																						R$ 159.753,01						
calculada	1.36.	DIVISÓRIAS E DRYWALL	R$ 28.677,06	% Período:															37,96%	32,36%	14,84%	14,84%						
Linha																			R$ 10.887,20	R$ 9.278,93	R$ 4.255,46	R$ 4.255,46						
calculada	1.37.	REVESTIMENTO DE PAREDES - SUBSOLO	R$ 64.955,99	% Período:																100,00%								
Linha																				R$ 64.955,99								
calculada	1.38.	REVESTIMENTO DE PAREDES - TÉRREO	R$ 67.515,86	% Período:																	100,00%							
Linha																					R$ 67.515,86							
calculada	1.39.	REVESTIMENTO DE PAREDES - 1 PAV	R$ 53.114,70	% Período:																		100,00%						
Linha																						R$ 53.114,70						
calculada	1.40.	REVESTIMENTO DE PAREDES - 2 PAV / BARRILETE /	R$ 84.388,64	% Período:																			100,00%					
Linha																							R$ 84.388,64					
calculada	1.41.	REVESTIMENTO CERÂMICO	R$ 77.944,22	% Período:																	19,81%	37,36%	30,19%	12,64%				
Linha																					R$ 15.438,95	R$ 29.116,66	R$ 23.533,16	R$ 9.855,45				
calculada	1.42.	ESQUADRIAS	R$ 590.114,00	% Período:																		4,82%	30,36%	31,30%	33,52%			
Linha																						R$ 28.437,22	R$ 179.137,41	R$ 184.713,38	R$ 197.825,99			
calculada	1.43.	LASTRO DE REGULARIZAÇÃO	R$ 63.669,35	% Período:															33,15%	33,42%	33,42%							
Linha																			R$ 21.108,01	R$ 21.280,67	R$ 21.280,67							
calculada	1.44.	PISO MARMORITE - TÉRREO	R$ 44.269,40	% Período:																				100,00%				
Linha																								R$ 44.269,40				
calculada	1.45.	PISO MARMORITE - PAV 1	R$ 44.269,40	% Período:																				50,00%	50,00%			
Linha																								R$ 22.134,70	R$ 22.134,70			
calculada	1.46.	PISO MARMORITE - PAV 2	R$ 44.269,40	% Período:																					50,00%	50,00%		
Linha																									R$ 22.134,70	R$ 22.134,70		
calculada	1.47.	PISO MARMORITE - BARRILETE	R$ 2.909,24	% Período:																						100,00%		
Linha																										R$ 2.909,24		
calculada	1.48.	PISO MARMORITE - ESCADAS	R$ 8.928,72	% Período:																			100,00%					
Linha																							R$ 8.928,72					
calculada	1.49.	RODAPÉ	R$ 20.728,07	% Período:																			4,43%	49,42%	30,95%	15,19%		
Linha																							R$ 919,13	R$ 10.243,92	R$ 6.416,14	R$ 3.148,87		
calculada	1.50.	PISO SUBSOLO	R$ 533.984,97	% Período:																100,00%								
Linha																				R$ 533.984,97								
calculada	1.51.	PISO COBERTURA	R$ 77.969,30	% Período:																				100,00%				
Linha																								R$ 77.969,30				
calculada	1.52.	PISO RAMPA	R$ 24.527,93	% Período:																100,00%								
Linha																				R$ 24.527,93								
calculada	1.53.	FORRO - 2 PAV	R$ 157.793,61	% Período:																						100,00%		
Linha																										R$ 157.793,61		
calculada	1.54.	FORRO - TÉRREO	R$ 156.502,86	% Período:																				100,00%				
Linha																								R$ 156.502,86				
calculada	1.55.	FORRO - 1 PAV	R$ 157.309,58	% Período:																					100,00%			
Linha																									R$ 157.309,58			
calculada	1.56.	PINTURA - TÉRREO/ 1 PAV/ 2 PAV	R$ 86.488,59	% Período:																							100,00%	
Linha																											R$ 86.488,59	
calculada	1.57.	PINTURA - SUBSOLO	R$ 34.010,37	% Período:																						100,00%		
Linha																										R$ 34.010,37		
calculada	1.58.	PINTURA DE PISO - SUBSOLO	R$ 10.733,73	% Período:																						100,00%		
Linha																										R$ 10.733,73		

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/23	2 06/23	3 07/23	4 08/23	5 09/23	6 10/23	7 11/23	8 12/23	9 01/24	10 02/24	11 03/24	12 04/24	13 05/24	14 06/24	15 07/24	16 08/24	17 09/24	18 10/24	19 11/24	20 12/24	21 01/25	22 02/25	23 03/25	24 04/25
calculada	1.59.	COBERTURA	R$ 23.174,09	% Período:																	100,00%							
Linha																					R$ 23.174,09							
calculada	1.60.	COBERTURA DA MARQUISE	R$ 9.855,46	% Período:														50,00%	50,00%									
Linha																		R$ 4.927,73	R$ 4.927,73									
calculada	1.61.	ACESSIBILIDADE	R$ 104.643,20	% Período:																							40,15%	59,85%
Linha																											R$ 42.016,47	R$ 62.626,74
calculada	1.62.	TOTEM METÁLICO	R$ 13.273,40	% Período:																								100,00%
Linha																												R$ 13.273,40
calculada	1.63.	Instalações hidráulicas	R$ 46.272,53	% Período:																1,69%	18,91%	15,49%	63,91%					
Linha																				R$ 780,01	R$ 8.750,93	R$ 7.166,96	R$ 29.574,64					
calculada	1.64.	Instalações sanitárias	R$ 32.518,76	% Período:																19,37%	23,17%	28,83%	28,63%					
Linha																				R$ 6.300,45	R$ 7.534,47	R$ 9.374,97	R$ 9.308,87					
calculada	1.65.	Instalações de drenagem pluvial	R$ 49.566,32	% Período:																19,16%	49,23%	7,79%	23,82%					
Linha																				R$ 9.464,74	R$ 24.399,16	R$ 3.859,74	R$ 11.842,68					
calculada	1.66.	Escavação de vala para passagem de tubulação	R$ 4.265,85	% Período:																100,00%								
Linha																				R$ 4.265,85								
calculada	1.67.	Aparelhos sanitários, louças, metais e outros	R$ 124.623,29	% Período:																							100,00%	
Linha																											R$ 124.623,29	
calculada	1.68.	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 421.597,97	% Período:																	33,00%	33,00%	34,00%					
Linha																					R$ 139.127,33	R$ 139.127,33	R$ 143.343,31					
calculada	1.69.	Instalações elétricas	R$ 354.646,30	% Período:																24,20%	22,72%	20,56%	32,52%					
Linha																				R$ 85.834,94	R$ 80.563,38	R$ 72.929,37	R$ 115.318,61					
calculada	1.70.	SUBESTAÇÃO	R$ 166.144,52	% Período:												0,19%	99,81%											
Linha																R$ 320,12	R$ 165.824,40											
calculada	1.71.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 70.354,24	% Período:																11,86%	25,13%	26,64%	36,37%					
Linha																				R$ 8.341,36	R$ 17.681,66	R$ 18.745,82	R$ 25.585,40					
calculada	1.72.	SPDA	R$ 45.128,17	% Período:													4,59%							95,41%				
Linha																	R$ 2.072,63							R$ 43.055,55				
calculada	1.73.	ELEVADORES	R$ 459.193,22	% Período:																	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
Linha																					R$ 114.798,30	R$ 114.798,30	R$ 114.798,30	R$ 114.798,30				
calculada	1.74.	DETECÇÃO E ALARME	R$ 97.606,52	% Período:																				24,98%	25,30%	24,86%	24,86%	
Linha																								R$ 24.379,40	R$ 24.692,84	R$ 24.267,14	R$ 24.267,14	
calculada	1.75.	REDE SPRINKLER	R$ 190.151,97	% Período:																24,07%	25,01%	25,01%	25,01%					
Linha																				R$ 47.480,02	R$ 47.557,32	R$ 47.557,32	R$ 47.557,32					
calculada	1.76.	BOMBAS SPRINKLER	R$ 29.439,81	% Período:																66,61%			33,39%					
Linha																				R$ 19.610,58			R$ 9.829,24					
calculada	1.77.	VALVULA DE GOVERNO E ALARME (VGA)	R$ 11.125,91	% Período:																100,00%								
Linha																				R$ 11.125,91								
calculada	1.78.	HIDRANTE DE RECALQUE/ PASSEIO	R$ 2.073,86	% Período:																		100,00%						
Linha																						R$ 2.073,86						
calculada	1.79.	BOMBAS HIDRANTES	R$ 11.375,53	% Período:																				100,00%				
Linha																								R$ 11.375,53				
calculada	1.80.	HIDRANTE DE RECALQUE/ PASSEIO - PARTE 2	R$ 2.278,04	% Período:																			100,00%					
Linha																							R$ 2.278,04					
calculada	1.81.	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	R$ 11.167,38	% Período:																								100,00%
Linha																												R$ 11.167,38
calculada	1.82.	REDE HIDRANTES	R$ 37.689,86	% Período:																			100,00%					
Linha																							R$ 37.689,86					
calculada	1.83.	EXTINTORES	R$ 5.749,10	% Período:																								100,00%
Linha																												R$ 5.749,10
calculada	1.84.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R$ 1.836,91	% Período:																								100,00%
Linha																												R$ 1.836,91
calculada	1.85.	CALÇAMENTO	R$ 85.362,24	% Período:																5,37%		94,63%						
Linha																				R$ 4.585,76		R$ 80.776,49						
calculada	1.86.	MEIO FIO	R$ 8.231,48	% Período:																		100,00%						
Linha																						R$ 8.231,48						
calculada	1.87.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 117.281,32	% Período:																		100,00%						
Linha																						R$ 117.281,32						
calculada	1.88.	ACM e Letreiro	R$ 98.198,40	% Período:																							100,00%	
Linha																											R$ 98.198,40	
calculada	1.89.	VEGETAÇÃO	R$ 6.836,32	% Período:																							100,00%	
Linha																											R$ 6.836,32	
calculada	1.90.	FLOREIRA COM BANCO	R$ 22.335,85	% Período:																							100,00%	
Linha																											R$ 22.335,85	
calculada	1.91.	COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 25.340,15	% Período:																								100,00%
Linha																												R$ 25.340,15
calculada	1.92.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 7.188,61	% Período:																								100,00%
Linha																												R$ 7.188,61

TOTAL

R$ 15.023.976,00

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Período:	%:	1,69%	3,84%	0,68%	9,71%	7,94%	3,43%	1,46%	3,98%	1,94%	2,41%	3,61%	3,10%	4,83%	3,54%	4,78%	9,27%	5,14%	6,71%	6,34%	5,29%	4,37%	1,93%	3,01%	0,98%
	Repasse:	R$ 155.300,35	R$ 352.218,13	R$ 62.731,43	R$ 890.957,66	R$ 728.248,11	R$ 314.561,36	R$ 133.817,24	R$ 364.688,95	R$ 177.849,92	R$ 221.052,29	R$ 331.522,64	R$ 284.562,78	R$ 443.308,14	R$ 324.516,86	R$ 438.183,08	R$ 850.548,63	R$ 471.404,71	R$ 614.983,69	R$ 581.657,94	R$ 485.247,78	R$ 400.794,96	R$ 176.853,74	R$ 276.336,21	R$ 90.041,00
	Contrapartida:	R$ 99.102,67	R$ 224.762,90	R$ 40.031,16	R$ 568.551,75	R$ 464.721,00	R$ 200.732,78	R$ 85.393,54	R$ 232.720,98	R$ 113.492,36	R$ 141.061,32	R$ 211.556,38	R$ 181.589,62	R$ 282.890,68	R$ 207.085,74	R$ 279.620,20	R$ 542.765,31	R$ 300.820,10	R$ 392.442,95	R$ 371.176,60	R$ 309.653,86	R$ 255.761,50	R$ 112.856,66	R$ 176.339,96	R$ 57.458,36
	Outros:	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento:	R$ 254.403,03	R$ 576.981,03	R$ 102.762,59	R$ 1.459.509,41	R$ 1.192.969,11	R$ 515.294,14	R$ 219.210,77	R$ 597.409,93	R$ 291.342,28	R$ 362.113,62	R$ 543.079,02	R$ 466.152,40	R$ 726.198,82	R$ 531.602,59	R$ 717.803,28	R$ 1.393.313,94	R$ 772.224,82	R$ 1.007.426,64	R$ 952.834,53	R$ 794.901,64	R$ 656.556,46	R$ 289.710,40	R$ 452.676,17	R$ 147.499,37
		R$ 270.832,90	R$ 613.926,00	R$ 109.331,85	R$ 1.553.338,26	R$ 1.269.341,77	R$ 548.229,76	R$ 233.222,80	R$ 640.261,61	R$ 309.770,79	R$ 383.988,13	R$ 577.856,42	R$ 494.200,94	R$ 772.625,95	R$ 563.846,65	R$ 763.487,43	R$ 1.482.538,83	R$ 821.402,69	R$ 1.085.671,14	R$ 1.013.199,97	R$ 837.154,65	R$ 690.802,10	R$ 307.494,69	R$ 483.686,36	R$ 156.952,22
		-R$ 16.229,87	-R$ 36.944,97	-R$ 6.569,26	-R$ 93.818,85	-R$ 76.372,66	-R$ 32.935,62	-R$ 14.012,03	-R$ 42.851,68	-R$ 18.428,51	-R$ 21.874,51	-R$ 34.777,40	-R$ 28.048,54	-R$ 46.427,13	-R$ 32.244,06	-R$ 45.684,15	-R$ 89.224,89	-R$ 49.177,87	-R$ 78.244,50	-R$ 60.365,44	-R$ 42.253,01	-R$ 34.245,64	-R$ 17.784,29	-R$ 31.010,19	-R$ 9.452,85
Acumulado:	%:	1,69%	5,53%	6,22%	15,93%	23,87%	27,30%	28,76%	32,74%	34,68%	37,09%	40,70%	43,80%	48,64%	52,18%	56,95%	66,23%	71,37%	78,07%	84,42%	89,71%	94,08%	96,01%	99,02%	100,00%
	Repasse:	R$ 155.300,35	R$ 507.518,48	R$ 570.249,91	R$ 1.461.207,57	R$ 2.189.455,68	R$ 2.504.017,04	R$ 2.637.834,28	R$ 3.002.523,23	R$ 3.180.373,15	R$ 3.401.425,44	R$ 3.732.948,09	R$ 4.017.510,87	R$ 4.460.819,01	R$ 4.785.335,86	R$ 5.223.518,95	R$ 6.074.067,58	R$ 6.545.472,29	R$ 7.160.455,99	R$ 7.742.113,92	R$ 8.227.361,71	R$ 8.628.156,66	R$ 8.805.010,41	R$ 9.081.346,62	R$ 9.171.387,62
	Contrapartida:	R$ 99.102,67	R$ 323.865,58	R$ 363.896,73	R$ 932.448,48	R$ 1.397.169,48	R$ 1.597.902,26	R$ 1.683.295,80	R$ 1.916.016,78	R$ 2.029.509,13	R$ 2.170.570,46	R$ 2.382.126,84	R$ 2.563.716,46	R$ 2.846.607,14	R$ 3.053.692,88	R$ 3.333.313,08	R$ 3.876.078,38	R$ 4.176.898,49	R$ 4.569.341,44	R$ 4.940.518,04	R$ 5.250.171,89	R$ 5.505.933,40	R$ 5.618.790,06	R$ 5.795.130,01	R$ 5.852.588,38
	Outros:	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento:	R$ 254.403,03	R$ 831.384,06	R$ 934.146,64	R$ 2.393.656,05	R$ 3.586.625,16	R$ 4.101.919,30	R$ 4.321.130,07	R$ 4.918.540,01	R$ 5.209.882,28	R$ 5.571.995,90	R$ 6.115.074,92	R$ 6.581.227,33	R$ 7.307.426,15	R$ 7.839.028,74	R$ 8.556.832,02	R$ 9.950.145,96	R$ 10.722.370,78	R$ 11.729.797,42	R$ 12.682.631,96	R$ 13.477.533,60	R$ 14.134.090,06	R$ 14.423.800,46	R$ 14.876.476,63	**R$ 15.023.976,00**

Matheus Antônio Militão de Menezes
CREA 13.814/D-DF
Engenheiro Civil - Diretor